



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Logotipo Contratada

Obra:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DIST. DE PERPETUO DO SOCORRO

Data Base

mar/2018

Local:

DIST. PERPETUO DO SOCORRO, ALAGOINHA-PE

SEM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM DESEMBOLSOS MÁXIMOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	FINANCEIRO	1ºMÊS		2ºMÊS		3ºMÊS		4ºMÊS		5ºMÊS		6ºMÊS		7ºMÊS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.449,25	100,00%	R\$ 8.449,3		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 28.698,84	4,66%	R\$ 1.337,4	9,74%	R\$ 2.795,27	11,43%	R\$ 3.280,28	30,97%	R\$ 8.888,03	21,31%	R\$ 6.115,72	18,25%	R\$ 5.237,54	3,64%	R\$ 1.044,64
2	PRAÇA 01															
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.445,56	70,00%	R\$ 3.811,9	30,00%	R\$ 1.633,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.2	DRENAGEM	R\$ 9.752,50		R\$ -	50,00%	R\$ 4.876,25	50,00%	R\$ 4.876,25		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 14.813,05		R\$ -	30,00%	R\$ 4.443,92	40,00%	R\$ 5.925,22	30,00%	R\$ 4.443,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.4	ESCADA	R\$ 1.234,45		R\$ -	100,00%	R\$ 1.234,45		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.391,54		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 5.695,77	50,00%	R\$ 5.695,77		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.6	PAISAGISMO	R\$ 21.117,45		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 21.117,45		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.7	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.256,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.256,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	PRAÇA 02															
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.443,44		R\$ -	70,00%	R\$ 3.810,41	30,00%	R\$ 1.633,03		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.2	DRENAGEM	R\$ 9.839,72		R\$ -	50,00%	R\$ 4.919,86	50,00%	R\$ 4.919,86		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 14.414,67		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 4.324,40	40,00%	R\$ 5.765,87	30,00%	R\$ 4.324,40		R\$ -		R\$ -
3.4	ESCADA	R\$ 1.129,52		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.129,52		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.494,84		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 5.247,42	50,00%	R\$ 5.247,42		R\$ -		R\$ -
3.6	PAISAGISMO	R\$ 21.075,39		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 21.075,39		R\$ -		R\$ -
3.7	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.226,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.226,48		R\$ -		R\$ -
4	PRAÇA 03															
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.675,66		R\$ -		R\$ -	85,00%	R\$ 2.274,31	15,00%	R\$ 401,35		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.2	DRENAGEM	R\$ 3.524,45		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 1.762,23	50,00%	R\$ 1.762,23		R\$ -		R\$ -
4.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 9.050,47		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 4.525,24	25,00%	R\$ 2.262,62	25,00%	R\$ 2.262,62		R\$ -
4.4	PAISAGISMO	R\$ 9.531,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 9.531,97		R\$ -
4.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.678,17		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 7.339,09	50,00%	R\$ 7.339,09		R\$ -
4.6	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 533,93		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 533,93		R\$ -
5	PRAÇA 04															
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.341,05		R\$ -		R\$ -	70,00%	R\$ 5.138,74	30,00%	R\$ 2.202,32		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6.2	DRENAGEM	R\$ 13.018,17		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 6.509,09	50,00%	R\$ 6.509,085		R\$ -		R\$ -
6.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 25.688,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 7.706,60	40,00%	R\$ 10.275,468	30,00%	R\$ 7.706,60		R\$ -
6.4	PALCO	R\$ 5.633,77		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 5.633,77		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 15.925,29		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 7.962,645	50,00%	R\$ 7.962,65		R\$ -
6.6	PAISAGISMO	R\$ 9.750,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 9.750,97		R\$ -
6.7	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.693,18		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.693,18		R\$ -
6	PRAÇA 05															
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.573,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.573,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6.2	DRENAGEM	R\$ 8.685,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 4.342,98	50,00%	R\$ 4.342,98		R\$ -
6.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 11.204,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 5.602,27	25,00%	R\$ 2.801,14	25,00%	R\$ 2.801,14
6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.374,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 4.687,02	50,00%	R\$ 4.687,02
6.5	PAISAGISMO	R\$ 2.703,17		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 1.351,59	50,00%	R\$ 1.351,59
6.6	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 453,25		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 453,25
7	PRAÇA 06															
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.866,24		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.866,24		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7.2	DRENAGEM	R\$ 3.746,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 1.873,490	50,00%	R\$ 1.873,49		R\$ -
7.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.696,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 848,400	25,00%	R\$ 424,20	25,00%	R\$ 424,20
7.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.809,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 4.904,52	50,00%	R\$ 4.904,52

7.5	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 68,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 68,64
8	CANTEIROS 1, 2 E 3															
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.855,39	70,00%	R\$ 5.498,8	30,00%	R\$ 2.356,62		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8.2	DRENAGEM	R\$ 16.421,19		R\$ -	30,00%	R\$ 4.926,36	40,00%	R\$ 6.568,48	30,00%	R\$ 4.926,357		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 7.236,03		R\$ -	100,00%	R\$ 7.236,03		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8.4	PAISAGISMO	R\$ 701,52		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 350,76	50,00%	R\$ 350,76		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 25.568,73		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 25.568,73		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8.6	LIMPEZA FINAL	R\$ 317,12		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 317,12		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9	ENTRADA DE ENERGIA															
9.1	ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 5.059,16		R\$ -	33,33%	R\$ 1.686,22		R\$ -	33,33%	R\$ 1.686,218		R\$ -	33,34%	R\$ 1.686,72		R\$ -
	VALOR MENSAL R\$	R\$ 402.170,49	4,75%	R\$ 19.097,28	9,93%	R\$ 39.919,04	11,47%	R\$ 46.116,61	29,95%	R\$ 120.444,70	21,57%	R\$ 86.767,68	18,42%	R\$ 74.090,19	3,91%	R\$ 15.734,99
	VALOR MENSAL ACUMULADO R\$		4,75%	R\$ 19.097,28	14,67%	R\$ 59.016,32	26,14%	R\$ 105.132,93	56,09%	R\$ 225.577,63	77,66%	R\$ 312.345,30	96,09%	R\$ 386.435,49	100,00%	R\$ 402.170,48
	PERCENTUAL MENSAL		4,749%		9,926%		11,467%		29,949%		21,575%		18,423%		3,913%	
	PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO		4,749%		14,674%		26,141%		56,090%		77,665%		96,087%		100,000%	

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA Nº